

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № РД-05-44-4/11.05.2021 г.
№ РД-05-44-4/28.10.2022 г.

Днес, 28.10. 2022 г., в гр. София, между:

1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД, ЕИК 130344823, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 54, представлявана от Плумелина Димитрова Мичева - изпълнителен директор и Десислава Николаева - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ПРОДИМЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Панчарево 1137, ул. „Калина“ № 1, ЕИК 200769730, представлявано от Мария Георгиева Димитрова - управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

като взеха предвид, че:

§ 1. Между Страните е сключено Рамково споразумение № РД-05-44/12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Рамково споразумение за изграждане на нови болнични процедурни секции в УПИ I за Балнеосанаториум на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово“ (наричано по-долу „Рамковото споразумение“) с подробно описани в Приложение № 1 - Техническа спецификация и Приложение № 3 – Ценово предложение, видове и количества дейности, подлежащи на изпълнение;

§ 2. Между Страните е сключен Договор РД-05-44-4/11.05.2021 г., представляващ предварителен етап за изпълнение на ВИК дейности (наричан по-долу „Договора“), с подробно описани в Приложение № 1 – Техническо задание – Количествено-стойностна сметка, видове и количества дейности, подлежащи на изпълнение;

§ 3. Между Страните е сключен Договор № РД-05-44-6/05.08.2021 г. за изпълнение на Етап 2 към Рамково споразумение № РД-05-44/12.08.2020 г.

§ 4. Към датата на сключване на настоящото допълнително споразумение са изпълнени 95 % от СМР дейностите по Договор РД-05-44-4/11.05.2021 г. - изпълнени са площадковите водопровод и канализация. В Договорът е включено изпълнението на сградните водопроводни и канализационни инсталации, които по естеството си представляват довършителни работи на новите сгради, предмет на Етап 2 от Рамково споразумение № РД-05-44/12.08.2020 г. В тази връзка се обуславя необходимостта от увеличение на срока за изпълнение по Договор РД-05-44-4/11.05.2021 год. за изпълнение на предварителния етап с оставащия срок на изпълнение на Договор № РД-05-44-6/05.08.2021 г. за изпълнение на Етап 2, доколкото завършването на ВИК дейностите по предварителния етап са обусловени от изпълнението на дейности по Етап 2.

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Срокът за извършване на СМР, посочен в чл. 4 от Договор РД-05-44-4/11.05.2021 г. се увеличава с допълнителни 890 (осемстотин и деветдесет) календарни дни към оставащия срок на изпълнение на Договора.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в 2 /два/ оригинални, еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните. Същото влиза в сила от датата на подписването му и става неразделна част от сключения между страните Договор № РД-05-44-4/11.05.2021

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

/Плумел
изп. дире

/Дес
гл. с

Свела

...ерва, грб. /
...нос
орит - 1045701/07

ИЗПЪЛНИТЕЛ

/Мария Димитр
управител/

Съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП