

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № РД-05-44-2/24.09.2020 г.

№ РД-05-44-9/08.11.2022г.

Днес, 08.11. 2022 г., в гр. София, между:

1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД, ЕИК 130344823, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 54, представлявана от Плумелина Димитрова Мичева - изпълнителен директор и Десислава Николаева - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ПРОДИМЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Панчарево 1137, ул. „Калина“ № 1, ЕИК 200769730, представлявано от Мария Георгиева Димитрова - управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

като взеха предвид, че:

§ 1. Между Страните е сключено Рамково споразумение № РД-05-44/12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Рамково споразумение за изграждане на нови болнични процедурни секции в УПИ I за Балнеосанаториум на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово“ (наричано по-долу „Рамковото споразумение“) с подробно описани в Приложение № 1 - Техническа спецификация и Приложение № 3 – Ценово предложение, видове и количества дейности, подлежащи на изпълнение;

§ 2. Между Страните е сключен Договор № РД-05-44-2/24.09.2020 г. за изпълнение на Етап 1: Демонтажни работи, груб строеж, изолации и покрив от изпълнението на Рамковото споразумение (наричан по-долу „Договора“) с подробно описани в Приложение № 1 – Техническо задание – Количествено-стойностна сметка, видове и количества дейности, подлежащи на изпълнение;

§ 3. Към Договор № РД-05-44-2/24.09.2020 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 № РД-05-44-5/12.05.2021 г.;

§ 4. В резултат на непредвидени обстоятелства, констатирани от Изпълнителя след стартиране на изпълнението на дейностите по Етап 1, а именно при започване изпълнение на изкопа на сградите /салона за ЛФК и обслужващия коридор между оси „6“ – „14I“ и „БГ“ – „М“/, предмет на Договора, се установи, че разкритите фундаменти на съществуващите сгради, които се запазват, са по-високо от кота дъно изкоп и има голяма вероятност от самосрутването им, както и са установени допълнително възникнали подземни комуникации и ВиК мрежи, неотразени в проектите, поради което е възникнала необходимост от предприемане действия по изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи;

§ 5. Въз основа на обстоятелства, описани в § 4 по-горе, е направена преработка на съществуващия инвестиционен проект по чл. 154 от към РС № 183 от 04.12.2018 г. за обект СБР-НК“ ЕАД, филиал гр. Баня, община Карлово – изграждане на нови болнични процедурни секции, УПИ I – за балнеосанаториум на МЗ, КВ.86, гр. Баня, включваща допълнителен обем от дейности – част от предмета на Рамковото споразумение, както и нововъзникнали дейности в обем, необходим за цялостното завършване на обекта;

§ 6. Преработката на проекта е довела до изменение на приетия план-график за изпълнение на СМР дейностите, поради промяна в предварително изготвената технологична схема на работа на обекта по новия работен проект, по който се променя формата на

фундаментите, което от своя страна води до увеличаване времетраенето за изпълнение на СМР дейностите по Договора и в частност грубия строеж-изкоп, кофраж, бетон и арматура с допълнителни 120 (сто и двадесет) календарни дни.

§6. С оглед качествено и навременно завършване на обекта, както и предвид технологичната и организационна последователност на изпълнение на допълнителните дейности, възникнали вследствие преработката на инвестиционния проект, смяната на изпълнителя се явява не само неприемлива, но и икономически необоснована;

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. С оглед на преработения проект, срокът за извършване на СМР, посочен в чл. 4 от Договор № РД-05-44-2/24.09.2020 г. и чл. 3 от Допълнително споразумение № 1 № РД-05-44-5/12.05.2021 г. се увеличава с допълнителни 120 (сто и двадесет) календарни дни към оставащия срок за изпълнение на СМР дейностите.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват действието си.

Чл. 3. Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение № 2 е Приложение № 1: Линеен график.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в 2 /два/ оригинални, еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните. Същото влиза в сила от датата на подписването му и става неразделна част от сключения между страните Договор № РД-05-44-2/24.09.2020 г.

В

Пл. Мелина Мичева
изпълнителен директор

/Д
гл.

СВЪЛНА СЪГЛАСИЕ

Е. Кетър
д/и Ч. Кетър

ИЗПЪЛНИТЕЛ

/Мария Димитрова
управител/

Съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

